



Università
per Stranieri
di Perugia

Università per Stranieri
di Perugia

Repertorio D. Dirigente
nr. 14/2017
prot. 0001167 - 10/02/2017
Classifica: IX/3

Oggetto: Lavori di adeguamento alla normativa vigente, riduzione rischio a valle dell'invaso artificiale sito in località Colombella alta del Comune di Perugia – Approvazione certificato di pagamento n. 2 e liquidazione relativa fattura.

Il Dirigente dell'Area Servizi Generali e CVCL

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 14/10/2015 con il quale si autorizza l'avviso pubblico esplorativo finalizzato all'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare ad una procedura negoziata per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore ad euro 500.000,00" in relazione ai lavori in oggetto;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 26/01/2016 di autorizzazione al Direttore Generale per l'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 122, co. 7, e art. 57, co 6 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., ai fini dell'affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso sull'importo complessivo dei lavori posto a base d'asta di euro 90.357,02, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 8.281,95 e spese relative al costo del personale non soggette a ribasso pari ad euro 14.617,86, (ratificato nella seduta del 03/03/2016 del Consiglio di Amministrazione);
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 28/04/2016 di approvazione dell'aggiudicazione definitiva nei confronti della Architec costruzioni s.r.l. con sede legale in Via della Vecchia Fornace, 27, 06134 Perugia - C.F. e P.I. n. 03284100546, che ha offerto un ribasso del 41,17%, per un importo complessivo di euro 62.584,89, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 8.281,95, spese relative al costo del personale non soggetti a ribasso pari ad euro 14.617,86;
- Vista la Deliberazione n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2016 di efficacia aggiudicazione definitiva, approvazione dello schema di contratto d'appalto, e autorizzazione del Direttore Generale alla stipula del contratto d'appalto;
- Visto il Contratto Rep. n. 79-2016 prot. n. 5833 del 29/07/2016 stipulato dall'Università con la Architec Costruzioni s.r.l.;
- Visto il Decreto del Direttore Generale n. 194 del 11/07/2016 relativo all'affidamento dell'incarico del collaudo statico all'ing. Pierluigi Tamburi;
- Visto il verbale di consegna dei lavori in oggetto del 03/08/2016;
- Vista la proroga di 25 giorni concessa dal Responsabile del Procedimento in data 05/10/2016 prot. 7584 in relazione al rinvenimento di un ordigno bellico;
- Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 07/10/2016 predisposto dal Direttore dei lavori e relativo alle avverse condizioni metereologiche;
- Visto il verbale di ripresa predisposto dal Direttore dei lavori del 07/11/2016;
- Visto il verbale di sospensione n. 2 del 21/11/2016 predisposto dal Direttore dei lavori e relativo al permanere di condizioni metereologiche avverse;
- Visto il verbale di ripresa predisposto dal Direttore dei lavori del 13/12/2016;
- Visto il Certificato di ultimazione dei lavori del 20/12/2016 con il quale il Direttore dei lavori certifica che i lavori sono stati ultimati, che prevede l'assegnazione di ulteriori 60 giorni per il completamento di lavorazioni del tutto marginali e di piccola entità e che dà atto che il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione dei lavori;
- Vista la documentazione trasmessa dal Direttore Lavori in data 26/01/2017 prot. entrata n. 730 consistente nel Libretto delle misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Stato di Avanzamento dei Lavori e Certificato di Pagamento, relativa ai lavori in oggetto;



Università
per Stranieri
di Perugia

Considerato che l'importo di euro 57.445,72, riportato nel certificato di pagamento, relativo ai lavori e alle somministrazioni, al lordo delle ritenute, è calcolato nel prospetto tabellare allegato al SAL (importo totale pari ad euro 77.229,20) e corrisponde alla somma dell'importo ribassato dei lavori (€36.509,44 derivante dall'applicazione del ribasso del 41,17% sull'importo del SAL da ribassare, pari ad euro 62.059,21, cioè al netto della manodopera e degli oneri della sicurezza), al quale si sommano i costi della sicurezza (€ 2.515,65) oltre il costo della manodopera (€12.654,34) e la quota parte degli oneri della sicurezza (€5.766,30) precedentemente detratti dall'importo da ribassare;

Vista la P.E.C. prot. entrata n. 980 del 02/02/2017 con allegati il certificato di pagamento, il libretto delle misure e il Certificato di pagamento controfirmati dal Responsabile del Procedimento;

Vista la fattura della Architec costruzioni s.r.l. prot. entrata n. 981 del 02/02/2017 dell'importo pari ad euro 12.695,00;

Vista la regolarità del DURC numero di protocollo INAL_5455095 del 16/11/2016 la cui scadenza di validità è il 16/03/2017 relativo alla ditta Architec costruzioni s.r.l.;

Considerato opportuno procedere all'approvazione del certificato di pagamento n.2 dal quale risulta che l'importo da corrispondere riportato nel certificato di pagamento, dei lavori e delle somministrazioni, al netto delle ritenute e degli arrotondamenti è pari ad euro 12.695,00 oltre IVA pari ad euro 2.792,90 per un totale pari ad euro 15.487,90;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato in premessa;
- di approvare il certificato di pagamento n.2 dal quale risulta che l'importo da corrispondere riportato nel certificato di pagamento, dei lavori e delle somministrazioni, al netto delle ritenute e degli arrotondamenti è pari ad euro 12.695,00 oltre IVA pari ad euro 2.792,90 per un totale pari ad euro 15.487,90;
- di liquidare la fattura della Architec costruzioni s.r.l. prot. entrata n. 981 del 02/02/2017 dell'importo pari ad euro 12.695,00.

Il Dirigente dell'Area Servizi Generali e CVCL
dott. Simone Olivieri