



Università
per Stranieri
di Perugia

DATI DI MONITORAGGIO RELATIVI ALLO STATO DI REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO DI VALORE PUBBLICO
ANNO 2023

L'obiettivo di valore pubblico indicato nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Ateneo relativo al triennio 2023-2025 (PIAO), da raggiungere entro il 2024, resta quello relativo ai "Lavori di ristrutturazione, restauro conservativo e adeguamento normativo dell'edificio Ex Senologia".

Si tratta di uno degli edifici di proprietà dell'Ateneo che si colloca in una posizione strategica, in quanto parte di un più vasto complesso di edifici presenti nel c.d. Campus universitario e a ridosso del centro storico della città di Perugia, non distante dalla fermata dei mezzi pubblici. Il Valore Pubblico atteso dalla ristrutturazione è quello della trasformazione dell'edificio in un polo culturale aperto alla città.

A sostegno dell'obiettivo di Valore Pubblico, all'interno del PIAO è stata prevista l'Attivazione nella sezione Amministrazione Trasparente di una pagina web dedicata al monitoraggio delle azioni previste".

Allo scopo di rendicontare nel dettaglio le azioni fondamentali di realizzazione dell'obiettivo, si ritiene utile dare conto delle seguenti informazioni:

Le azioni previste per l'anno 2023 hanno subito uno slittamento dei tempi previsti a causa di diversi fattori.

Affidamento gara di appalto 'integrata': L'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (Dlgs 36/2023) ha reso necessario l'adeguamento del progetto al livello "Fattibilità Tecnico Economica" ai sensi della nuova normativa. Ciò ha comportato un'estensione dell'incarico ai professionisti incaricati del progetto, autorizzato con DDG n. 325 del 02/08/2023. Il progetto rielaborato è stato validato dal RUP con verbale in data 23/11/2023. Inoltre, con DDG n. 372 del 08/09/2023 è stato affidato il servizio di "supporto al RUP" per la fase di "programmazione e progettazione" dell'appalto integrato in relazione ai lavori in parola.

La Provincia di Perugia, in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA), è stata coinvolta nella procedura di gara in virtù della Convenzione con essa stipulata.

Con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 173 del 28/09/2023 è stata inizialmente indicata, come procedura di gara, quella aperta ai sensi dell'articolo 71 del vigente Codice e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente, a seguito del confronto con la SUA, con DR n. 368 del 28/11/2023 a parziale modifica della Deliberazione n. 173/2023, è stato ritenuto necessario utilizzare quale criterio di scelta del contraente la procedura negoziata senza bando in luogo della procedura aperta, allo scopo di garantire maggiore speditezza alle operazioni di gara.

La documentazione necessaria allo svolgimento della gara è stata trasmessa alla SUA con nota del RUP in data 28/11/2023 prot. 20752; tuttavia, la procedura ha incontrato una ulteriore difficoltà nella complessa fase di attivazione della Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC a decorrere dal 01/01/2024.

In data 26/01/2024 sono state spedite le lettere di invito e in data 23/02/2024 è scaduto il termine di presentazione delle offerte.

Relativamente alle previste azioni di '**Avvio fase di progettazione esecutiva**' e '**Avvio lavori**', le stesse saranno realizzate nel corso dell'anno 2024.

Perugia, 23 febbraio 2024

Il Responsabile
della prevenzione della corruzione e
della trasparenza
F.to Dott.ssa Emanuela Silveri